



REGIONE PUGLIA



COMUNE di MONTESANO SALENTINO
Provincia di Lecce

OGGETTO

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
LUDOTECA (ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Regionale n.4 del 22.01.2007)**

**ELABORATO ALL_8
CRONOPROGRAMMA**

Montesano Salentino, NOVEMBRE 2016

Il Tecnico
Ing. Antonio Surano

ALLEGATO "A"

Comune di Montesano Salentino

Provincia di Le

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: "Realizzazione di una Ludoteca e Centro Polifunzionale per bambini denominata "millecolori" -

COMMITTENTE: Comune di Montesano Salentino

CANTIERE: Via Unità d' Italia, Montesano Salentino (Le)

Montesano Salentino, : novembre 2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Surano Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere-Responsabile Ufficio Tecnico Surano Antonio)

Ingegnere Surano Antonio
via Monticelli
73030 Montesano Salentino (Le)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Gen 2019 - Giu 2019					Lug 2019 - Dic 2019						
		Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	190 g												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1											
Allestimento cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1											
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g										Z1		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g	Z1											
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni	1 g	Z1											
Smobilizzo del cantiere	1 g										Z1		
SCAVI E RINTERRI	10 g												
Scavo di sbancamento	3 g	Z1											
Scavo a sezione ristretta	3 g	Z1											
Rinterro di scavo	4 g	Z1											
CEMENTO ARMATO	30 g												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10 g	Z1											
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g	Z1											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	9 g	Z1											
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g	Z1											
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	9 g	Z1											
MURATURA	15 g												
Realizzazione di murature esterne	9 g	Z1											
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	5 g	Z1											
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	1 g	Z1											
OPERE INTERNE	124 g												
Realizzazione di divisori interni	7 g	Z1											
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g					Z1							
Formazione intonaci interni (tradizionali)	12 g					Z1							
Posa di pavimenti per interni	6 g					Z1							
Posa di rivestimenti interni	3 g					Z1							
Posa di serramenti interni	1 g										Z1		
Tinteggiatura di superfici interne	1 g										Z1		
IMPIANTI	127 g												

Nome attività	Durata	Gen 2019 - Giu 2019					Lug 2019 - Dic 2019					
		Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione di impianto di messa a terra	10 g			Z1								
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atr	10 g			Z1								
Realizzazione di impianto elettrico interno	11 g			Z1								
Realizzazione di impianto antintrusione	8 g			Z1								
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	4 g			Z1								
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	5 g			Z1								
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar	7 g			Z1								
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	5 g			Z1								
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc	4 g			Z1								
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	7 g			Z1								
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	7 g			Z1								
Posa macchina di condizionamento	3 g									Z1		
OPERE IN FACCIATA	39 g											
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	5 g									Z1		
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	19 g									Z1		
Posa di serramenti esterni	5 g									Z1		
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g									Z1		
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE	66 g											
Formazione di massetto per coperture	5 g					Z1						
Impermeabilizzazione di coperture	7 g					Z1						
Posa di ringhiere e parapetti	5 g									Z1		
OPERE EDILI IN GENERE	83 g											
Formazione di massetto per esterni	8 g									Z1		
Impermeabilizzazione di pareti controterra	10 g					Z1						
Posa di pavimenti per esterni	8 g									Z1		
Posa di recinzioni e cancellate	4 g									Z1		
Realizzazione di canna fumaria	3 g									Z1		
LEGENDA Zona:												
Z1 = ZONA UNICA												